

# 关于年产 20 万吨粉状磷酸一铵改扩建项目 竣工环境保护验收专家组意见落实情况的 说 明

根据 2017 年 7 月 28 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司年产 20 万吨粉状磷酸一铵改扩建项目竣工环境保护验收会形成的专家组评审意见，我公司按照意见进行了整改，现将专家组意见落实情况说明如下：

1、“原料堆场配套建设堆棚或进行覆盖，防治扬尘。磷石膏堆场应四周设置规范的防风抑尘网，其总体高度应比磷石膏堆体的高度高出 10%以上，且高出部分不小于 1m。”  
落实情况：对原料堆场进行覆盖并在四周增设喷淋装置，在磷石膏堆场北侧建造了一条“7”字型防风抑尘墙，防风墙长 324 米，高 15 米；其余三面建设 1160 米防风抑尘网，高度根据磷石膏堆场的实际情况超出堆体 2m。见附图一：原料堆场覆盖照片，附图二：磷石膏堆场防风抑尘网照片及附件磷石膏堆场防风抑尘网建设合同、技术协议；

2、“规范建设磷酸生产配套的氟回收装置，加强现场管理，杜绝产生二次污染”落实情况：规范氟回收厂房建设，加强员工安全环保教育及现场监督管理，做好污水回用，防止跑冒滴漏现象产生，杜绝二次污染；

3、“建立畅通的公众参与平台，定期发布企业环境信息，

并主动接受社会监督”落实情况：已在安徽省司尔特肥业股份有限公司网站（<http://www.sierte.com/>）进行环保信息公开，已发布年产 20 万吨粉状磷酸一铵改扩建项目的竣工验收监测报告及 2017 年度现状监测报告（见附图三）；

4、“对照项目环评报告书及批复，补充建设项目竣工环保“三同时”验收一览表”落实情况：项目竣工环保“三同时”验收一览表落实情况见环境监理报告 P80-82，技改项目及全厂雨污管网图见附件司尔特总图及雨污水管网图；

5、“补充防渗措施环境监理内容，参照《危险废物贮存场所污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求做好厂内现有事故调节池池底防渗措施”落实情况：我公司已完成厂区事故池（1#塘、2#塘）的防渗处理，将 1#塘、2#塘清理池底后，围堰及池底采取粘土分层压实，铺设第一层复合土工膜并用粘土铺盖压实，再铺设第二层土工膜。土工膜之间的连接采用焊接的方式，对破损的部位采取裁剪规格相同的材料热熔粘补方式修复。具体落实情况见环境监理报告 P22-24。

特此说明

二〇一七年十月二十五日



附图一、原料堆场覆盖照片



附图二、磷石膏堆场防风抑尘网照片



附图三、企业环境信息公开图片

